

ANEXO III - A - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL UNITÁRIO	UNID	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08
2.3.2	SUPOORTE DA VIGA DO TOPO DO MURO DO CAIS EXISTENTE	-	-	62,786	%			3,70%	7,41%	7,41%	7,41%	7,41%	7,41%
2.3.2.1	Chumbadores da viga do muro - D=4,00cm	m	641,33	62,786	R\$			2,32%	4,65%	4,65%	4,65%	4,65%	4,65%
3.	ACESSÓRIOS	-	-	81,447	%			23,75%	47,51%	47,51%	47,51%	47,51%	47,51%
3.1	Instalação de defesa para energia de 340 kNm	un	21,00	21,885	R\$								
3.2	Instalação de cabços de amarração para 150 t	un	21,00	59,562	R\$								
CD-1	Custo Total				%			9,20%	9,97%	11,74%	8,49%	8,92%	10,11%
BDI-1	Bonificação e Despesas Indiretas	33,42%	50,560,595		R\$			13,913,622	15,078,395	17,767,474	12,851,484	13,488,928	15,291,213
VD-1	Valor de Venda = CD-1 + BDI-1	-	201,849,030		R\$			4,649,933	5,039,200	5,937,890	4,294,966	4,508,000	5,110,324
					R\$			18,563,555	20,117,594	23,705,364	17,146,450	17,996,928	20,401,537
					R\$			30,971,669	51,089,264	74,794,628	91,941,077	109,938,005	130,339,542
					%			15,34%	25,31%	37,05%	45,55%	54,47%	64,57%
RIR-2	OBRAS DE REFORÇO DO CAIS 1 E DO CAIS 2			6,149,763	%								
A.	ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO	-	-	6,149,763	R\$								
A.1	Fornecimento de defesa para energia de 340 kNm	un	21,00	4,959,667	R\$								
A.2	Fornecimento de cabços de amarração para 150 t	un	21,00	1,190,096	R\$								