

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTIDADE | TOTAL | | Mês 01 | Mês 02 | Mês 03 | Mês 04 | Mês 05 |
|---------|---|-------|------------|----------------|-------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| RJR-1 | OBRAS DE REFORÇO DO CAIS 1 E DO CAIS 2 | | | 147.296.980,74 | % | 2,13% | 4,04% | 6,07% | 9,96% | 11,75% |
| | | | | | R\$ | 3.254.058,79 | 6.176.299,13 | 9.268.424,74 | 14.608.967,58 | 17.335.739,71 |
| 1. | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | 48.664.426,31 | % | 6,69% | 7,13% | 4,42% | 5,75% | 12,57% |
| | | | | | R\$ | 3.254.058,79 | 3.470.234,36 | 2.151.407,53 | 2.797.793,40 | 6.115.251,86 |
| 1.1 | CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | | | 3.447.638,21 | % | 40,85% | 40,85% | | | |
| | | | | | R\$ | 1.408.375,37 | 1.408.375,37 | | | |
| 1.1.1 | Instalação de Canteiro | Conj. | 1,00 | 2.184.948,30 | % | 50,00% | 50,00% | | | |
| | | | | | Conj. | 0,50 | 0,50 | | | |
| | | | | | R\$ | 1.092.474,15 | 1.092.474,15 | | | |
| 1.1.2 | Mobilização de equipe da obra | Conj. | 1,00 | 631.802,43 | % | 50,00% | 50,00% | | | |
| | | | | | Conj. | 0,50 | 0,50 | | | |
| | | | | | R\$ | 315.901,22 | 315.901,22 | | | |
| 1.1.3 | Desmobilização de equipe da obra | Conj. | 1,00 | 630.887,48 | % | | | | | |
| | | | | | Conj. | | | | | |
| | | | | | R\$ | | | | | |
| 1.2 | PROJETOS | | | 5.039.798,76 | % | 21,38% | 21,38% | 21,38% | 21,38% | 1,11% |
| | | | | | R\$ | 1.077.280,01 | 1.077.280,01 | 1.077.280,01 | 1.077.280,01 | 56.176,66 |
| 1.2.1 | Elaboração de projeto executivo | Conj. | 1,00 | 4.084.413,38 | % | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | |
| | | | | | Conj. | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
| | | | | | R\$ | 1.021.103,35 | 1.021.103,35 | 1.021.103,35 | 1.021.103,35 | |
| 1.2.2 | Gerenciamento/acompanhamento técnico de projeto executivo | mês | 17,00 | 955.385,38 | % | 5,88% | 5,88% | 5,88% | 5,88% | 5,88% |
| | | | | | mês | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| | | | | | R\$ | 56.176,66 | 56.176,66 | 56.176,66 | 56.176,66 | 56.176,66 |
| 1.3 | ACOMPANHAMENTO TECNOLÓGICO | | | 28.224.471,24 | % | 0,23% | 1,00% | 1,32% | 3,61% | 18,98% |
| | | | | | R\$ | 65.595,35 | 281.770,93 | 371.319,46 | 1.017.705,33 | 5.356.267,14 |
| 1.3.1 | Topografia | mês | 34,00 | 1.115.567,20 | % | 5,88% | 5,88% | 5,88% | 5,88% | 5,88% |
| | | | | | mês | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| | | | | | R\$ | 65.595,35 | 65.595,35 | 65.595,35 | 65.595,35 | 65.595,35 |
| 1.3.2 | CONTROLE TECNOLÓGICO | | | 483.730,47 | % | | 6,67% | 6,67% | 6,67% | 6,67% |
| | | | | | R\$ | | 32.264,82 | 32.264,82 | 32.264,82 | 32.264,82 |
| 1.3.2.1 | Controle tecnológico de obras em concreto armado, considerando m3 se apenas o controle do concreto e constando de coleta, moldagem e capeamento de corpos de prova, transporte até 50Km, ensaios de resistência à compressão aos 28 dias e "slump test", medido por m3 de concreto colocado nas formas. | m3 | 10.090,80 | 359.838,09 | % | | 6,67% | 6,67% | 6,67% | 6,67% |
| | | | | | m3 | | 673,06 | 673,06 | 673,06 | 673,06 |
| | | | | | R\$ | | 24.001,20 | 24.001,20 | 24.001,20 | 24.001,20 |
| 1.3.2.2 | Remate e capeamento de corpo de prova, exclusive o transporte | un | 390,00 | 6.614,40 | % | | 6,67% | 6,67% | 6,67% | 6,67% |
| | | | | | un | | 26,01 | 26,01 | 26,01 | 26,01 |
| | | | | | R\$ | | 441,18 | 441,18 | 441,18 | 441,18 |
| 1.3.2.3 | Ensaio de resistência à compressão de corpo de prova cilíndrico (15x30)cm, exclusive o transporte | un | 390,00 | 26.453,70 | % | | 6,67% | 6,67% | 6,67% | 6,67% |
| | | | | | un | | 26,01 | 26,01 | 26,01 | 26,01 |
| | | | | | R\$ | | 1.764,46 | 1.764,46 | 1.764,46 | 1.764,46 |