

ANEXO III - A - CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL UNITARIO	UNID	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17
1.4.1	Administração Local e Manutenção de Canteiro	mês	17,00	11.781,17	%	5,88%	5,88%	5,88%	5,88%	5,88%	5,88%	5,88%	5,88%	5,88%
					mês	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
					R\$	693.363	693.363	693.363	693.363	693.363	693.363	693.363	693.363	693.363
2.	SERVIÇOS DE REFORÇO DO CAIS	-	-	103.215,710	%	8,97%	8,97%	7,67%	1,38%	1,06%	1,06%	1,06%	1,06%	1,06%
					R\$	9.260.378	9.000.743	7.918.781	1.419.257	1.089.279	1.089.279	1.089.279	1.089.279	1.089.279
2.1	LIMPEZA E REMOÇÃO DE DETRITOS	-	-	3.987,198	%	9,63%	9,63%	9,63%	8,53%					
					R\$	383.918	383.918	383.918	339.978					
2.1.1	Limpeza e remoção de detritos submersos	m3	1.593,30	417,429	%	10,53%	10,53%	10,53%						
					m3	167,72	167,72	167,72						
					R\$	43.940	43.940	43.940	9,52%					
2.1.2	Demolição de piso	m3	1.274,64	710,892	%	9,52%	9,52%	9,52%	9,52%					
					m3	121,39	121,39	121,39	121,39					
					R\$	67.704	67.704	67.704	67.704					
2.1.3	Transporte para boca-fora	m3	2.867,94	2.858,877	%	9,52%	9,52%	9,52%	9,52%					
					m3	273,14	273,14	273,14	273,14					
					R\$	272.274	272.274	272.274	272.274					
2.2	FUNDAÇÃO	-	-	83.306,314	%	9,35%	9,04%	7,74%						
					R\$	7.787.181	7.527.546	6.415.585						
2.2.1	ESTACAS METÁLICAS VERTICAIS	-	-	33.661,704	%	6,75%	5,98%	2,76%						
					R\$	2.271.113	2.011.478	929.517						
2.2.1.1	Fornecimento de camisa metálica DN 800	m	3.990,00	14.857,563	%									
					m									
2.2.1.2	Cravação de camisa metálica DN800, com lâmina d'água ou em solo SPT < 40	m	3.990,00	1.817,445	%	14,29%								
					m	570,00								
					R\$	259.635								
2.2.1.3	Escavação e limpeza das camisas metálicas em água ou solo	m	3.570,00	3.481,143	%	12,50%	12,50%							
					m	446,25	446,25							
					R\$	435.143	435.143	6.25%						
2.2.1.4	Aterramento de camisa metálica, sobre lâmina d'água ou em solo	und	210,00	554,383	%	12,50%	12,50%	6,25%						
					und	26,25	26,25	13,13						
					R\$	69.298	69.298	34.649						